



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE		CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>Município / UF</b>	<b>Localidade / Endereço</b>	<b>Apelido do Empreendimento</b>				
Prefeitura de Amaral Ferrador		Amaral Ferrador - RS	Rua Frank André Freitas Blumberg, lote 01B	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
mar-20	Não	Porto Alegre / RS	Lote único	24,93%	0,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	19,30%	11,38%	10,76%	19,04%	22,60%	16,93%		
			Parcela (R\$)	27.185,37	16.026,47	15.151,39	26.818,53	31.838,26	23.842,55		
			Acumulado (%)	19,30%	30,68%	41,43%	60,47%	83,07%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	27.185,37	43.211,84	58.363,23	85.181,76	117.020,02	140.862,57		
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	5.102,99	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.102,99							
2.	INFRAESTRUTURA	16.670,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.670,24							
2.1.	Sapatas	2.147,77	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.147,77							
2.2.	Vigas Baldrame	13.479,62	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.479,62							
3.	PAVIMENTAÇÃO	10.824,28	Parcela (%)		50,00%						
			Acumulado (%)		50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)		5.412,14	10.824,28					
4.	SUPERESTRUTURA	12.294,40	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)		0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)		0,00	6.147,20	12.294,40				
5.	ALVENARIA	8.934,25	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)		0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)		0,00	4.467,13	8.934,25				
6.	COBERTURA	15.123,58	Parcela (%)				30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	4.537,07	15.123,58			
7.	REVESTIMENTO	14.431,73	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	7.215,87	14.431,73		
8.	ESQUADRIA	4.556,25	Parcela (%)						100,00%		
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,25		
9.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	18.032,29	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	9.016,15	18.032,29		
10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.934,45	Parcela (%)						50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,23	7.934,45	
11.	PINTURA	3.348,83	Parcela (%)							100,00%	
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,83		
12.	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.609,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		30,00%	70,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,78	23.609,28		

Local

27 de maio de 2020

Data

Nome: Monica Wilges  
Título: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU CAU A122392-5  
ART/RRT: